



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 0	Nº SICONV 0	PROponente TOMADOR -	Apelido Empreendimento Rua Morango	Descrição do Lote Pavimentação e Drenagem rua Morango
------------------	----------------	-------------------------	---------------------------------------	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
1.	(digite a descrição aqui)	419.249,67	% Período:	15,11%	18,73%	64,62%	1,55%								
1.1.	SERVIÇOS INICIAIS	63.336,29	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM PLUVIAL	78.507,71	% Período:		100,00%										
1.3.	PAVIMENTAÇÃO PISTA	270.927,18	% Período:			100,00%									
1.4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	6.478,49	% Período:				100,00%								
Total: R\$ 419.249,67				%:	15,11%	18,73%	64,62%	1,55%							
Período:	Repasse:	-	-	-	-	-	-								
	Contrapartida:	63.336,29	78.507,71	270.927,18	6.478,49										
	Outros:	-	-	-	-										
	Investimento:	63.336,29	78.507,71	270.927,18	6.478,49										
Acumulado:	%:	15,11%	33,83%	98,45%	100,00%										
	Repasse:	-	-	-	-										
	Contrapartida:	63.336,29	141.844,00	412.771,18	419.249,67										
	Outros:	-	-	-	-										
Investimento:	63.336,29	141.844,00	412.771,18	419.249,67											

0
Local
sexta-feira, 17 de maio de 2019
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Gabriel Andrade Raiser
CREA/CAU: 137606-4
ART/RRT: