

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

Empreendimento: **Apoio à Adequação de Acessos Aquavíarios**
 Endereço: **Zimbros - Município de Bombinhas**
 Projeto: **Construção de enrocamento e execução de serviços de dragagem na Baía de Zimbros, de modo a possibilitar o auxílio à navegação de embarcações de pesca**
 Data: **Mar/2014**

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DE MOLHE E DRAGAGEM

OBRA	SERVIÇO	VALOR TOTAL (R\$)	%	MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03		MÊS 04		MÊS 05		MÊS 06	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	133.021,99													
1.1	Projeto Executivo (a cargo da PMB)	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Administração local	66.524,58		17,00%	11.309,18	17,00%	11.309,18	17,00%	11.309,18	17,00%	11.309,18	17,00%	11.309,18	15,00%	9.978,68
1.3	Abrigo provisório - aluguel de containeres	8.028,00	0,23%	17,00%	1.364,76	17,00%	1.364,76	17,00%	1.364,76	17,00%	1.364,76	17,00%	1.364,76	15,00%	1.204,20
1.4	Placa de Obra	4.729,20	0,13%	100,00%	4.729,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5	Sinalização de segurança	1.612,80	0,05%	17,00%	274,18	17,00%	274,18	17,00%	274,18	17,00%	274,18	17,00%	274,18	15,00%	241,90
1.6	Mobilização de equipamentos	21.759,90	0,62%	100,00%	21.759,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Desmobilização de equipamentos	19.944,99	0,57%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00%	19.944,99
1.8	Limpeza do terreno	-	0,00%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.9	Locação da obra e controle geométrico	5.615,52	0,16%	17,00%	954,64	17,00%	954,64	17,00%	954,64	17,00%	954,64	17,00%	954,63	15,00%	842,33
1.10	Batimetria	4.807,00	0,14%	17,00%	817,19	17,00%	817,19	17,00%	817,19	17,00%	817,19	17,00%	817,18	15,00%	721,06
2	MOLHE DE PROTEÇÃO	3.225.404,85													
2.1	Movimentação de terra	295.063,63	8,39%	-	-	20,00%	59.012,73	20,00%	59.012,73	20,00%	59.012,73	20,00%	59.012,73	20,00%	59.012,71
2.2	Enrocamento	2.895.442,76	82,33%	-	-	20,00%	579.088,55	20,00%	579.088,55	20,00%	579.088,55	20,00%	579.088,55	20,00%	579.088,56
2.3	Base	34.898,46	0,99%	-	-	20,00%	6.979,69	20,00%	6.979,69	20,00%	6.979,69	20,00%	6.979,69	20,00%	6.979,70
3	DRAGAGEM	158.354,36													
3.1	Dragagem	158.354,36	4,50%	-	-	-	-	-	-	-	-	60,00%	95.012,62	40,00%	63.341,74
TOTAL (R\$)		3.516.781,20	97,97%	1,17%	41.209,05	18,76%	659.800,92	18,76%	659.800,92	18,76%	659.800,92	21,46%	754.813,52	21,08%	741.355,87
TOTAL ACUMULADO (R\$)		3.516.781,20	97,97%	1,17%	41.209,05	19,93%	701.009,97	38,69%	1.360.810,89	57,46%	2.020.611,81	78,92%	2.775.425,33	100,00%	3.516.781,20

Elaboração:  Responsáveis Técnicos da Empresa:

alleanza
 projetos e consultoria ltda
 alleanza@terra.com.br

Sérgio Guilherme Gollnick
 Arquiteto e Urbanista
 CAU 46738-3

Daysi Nass dos Santos
 Engenheira Civil
 CREA/SC 55522-3

Marcos Roberto Stramari
 Engenheiro Civil
 CREA/SC 76439-2